



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

14/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

123/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 14/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Η.Δ.: « Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των υπό προμήθεια ειδών της με αρ. πρωτ. 2738/25-09-2025 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας στον τομέα “ΑΘΗΝΙΟΣ”».

Στη Θήρα, σήμερα, την 7η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2239/03-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντες ήταν έξι (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Δρόσος Ιάκωβος, Λιμενάρχης Θήρας.	(Που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκκλήθησαν).

Πρακτικογράφος: Μαριάννα Πελέκη, υπάλληλος του Δήμου Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο αφορά την Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των υπό προμήθεια ειδών της με αρ. πρωτ. 2738/25-09-2025 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας στον τομέα “ΑΘΗΝΙΟΣ”.

Μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και της επιχείρησης «IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ».» υπεγράφη η με αριθμό πρωτ. 2738/25-09-2025 σύμβαση που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΑΘΗΝΙΟΣ"» διάρκειας 6 μηνών η οποία έληξε στις 25-03-2026.

Με το αρ.πρωτ.: 1266/24-04-2026 συμφωνητικό έγινε η τροποποίηση-παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 2738/25-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017622670) σύμβασης μεταξύ της εταιρίας IFSAS SOLUTIONS S.A. και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με θέμα: «Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στον Τομέα Αθηνιός» έως και 25/06/2026.

Με το με αρ. πρωτ. 2073/24-06-2026 έγγραφο η εταιρεία «IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ», αιτείται την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για την παράδοση, εγκατάσταση και ενσωμάτωση 9 μεγάλων, 2 οικίσκων και μιας μαγνητικής πύλης, κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 25/09/2026. (το κύριο μέρος της προμήθειας έχει ήδη παραδοθεί).

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο η καθυστέρηση στην πρόοδο της παράδοσης οφείλεται σε συνθήκες ανωτέρας βίας που σχετίζονται με τις διεθνείς πολεμικές αναταραχές και τις σοβαρές καθυστερήσεις που αυτές έχουν προκαλέσει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και κατέστη αδύνατη η έγκαιρη παραλαβή μέρους του εξοπλισμού.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών πάσης φύσεως για το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με το από 01-07-2026 πρακτικό της, γνωμοδότησε για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εξής ειδών: 9 μεγάλων, 2 οικίσκων και μιας μαγνητικής πύλης, της με αρ.πρωτ.: 2738/25-09-2025 σύμβασης μέχρι τις 25/09/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου-ποσού και χωρίς καμία άλλη αλλαγή της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι:

«Χρόνος παράδοσης υλικών

1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. [...] ».

2. Το άρθρο 221 παρ. 1ζ του Ν. 4412/201 όπου ορίζεται ότι : «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη 1.ζ στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης :

για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εξής ειδών: 9 μεγάρωνων, 2 οικίσκων και μιας μαγνητικής πύλης, της με αρ.πρωτ.: 2738/25-09-2025 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΑΘΗΝΙΟΣ »». μέχρι τις 25/09/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου-ποσού και χωρίς καμία άλλη αλλαγή της αρχικής σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 103), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17ης Μαΐου / 15ης Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει.
6. Τη νομοθεσία περί Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (π.χ. Ν. 2971/2001) και τις σχετικές Υ.Α. λειτουργίας λιμένων.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2738/25-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017622670) σύμβαση της IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ με το Δ.Λ.Τ. Θήρας.
8. Το από 01-07-2026 πρακτικό της επιτροπής.
9. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εξής ειδών: 9 μεγάφωνων, 2 οικίσκων και μιας μαγνητικής πύλης, της με αρ.πρωτ.: 2738/25-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017622670) σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΑΘΗΝΙΟΣ "». μέχρι τις 25/09/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου-ποσού και χωρίς καμία άλλη αλλαγή της αρχικής σύμβασης.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ

