



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

08/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

52/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 9ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη 1^{ου} πρακτικού της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (ΚΕΠ) της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης "Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας" μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Θήρας & του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ-ΣΑΦΙ Α.Ε.».

Στη Θήρα σήμερα την 7^η του μήνα Απριλίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1007/03-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.
Καμπουράκης Νικόλαος, Αναπληρωματικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	(Που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκκλήθησαν).

Πρακτικογράφος: Αντώνιος Αργυρός, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 9^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (ΚΕΠ) της από

26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης “Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας” μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Θήρας & του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ-ΣΑΦΙ Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη την από 26.11.2025 Προγραμματική Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας», η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε νόμιμα στις 26.03.2026 μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών της και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση της ανάγκης παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. 1/26.03.2026 πρακτικό, η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είχε ορισθεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, χρονικό διάστημα εντός του οποίου προβλεπόταν η ολοκλήρωση των ενεργειών προετοιμασίας, η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και οι διαδικασίες συμβασιοποίησης του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, τους όρους της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα τις προβλέψεις του άρθρου 5 αυτής περί δυνατότητας παράτασης του χρονοδιαγράμματος κατόπιν εισήγησής της προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και το γεγονός ότι η προτεινόμενη παράταση δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ούτε προκαλεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους συμβαλλόμενους φορείς, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως την 26η Δεκεμβρίου 2026.

Επειδή η αιτούμενη παράταση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, παρακαλείται το δ.σ. όπως εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2026 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας» και, κατ’ επέκταση, την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως την 26η Δεκεμβρίου 2026, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους συμβαλλόμενους φορείς.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΠΟ 26.11.2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΑΛΕ ΛΙΜΕΝΑ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ & ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑ -
Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1

Στην Παλλήνη σήμερα την 26^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας», η οποία συγκροτήθηκε με τις εξής αποφάσεις:

- Την υπ' αριθ. 08/2026 (ΑΔΑ: Ρ7Φ3ΟΕ2Ε-ΝΓΣ) απόφαση Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
- Την υπ' αριθ. 78/2025 (ΑΔΑ: Ρ80Ε46Ν7ΔΥ-Ξ2Π) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ιωάννης Σαρρής (Πρόεδρος), Παναγιώτης Φουσέκης και Γεωργίος Νομικός (μέλη).

ΑΠΟΝΤΕΣ: ---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής προβαίνουν στην εξέταση των θεμάτων με βάση την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης

Τον λόγο πήρε ο κ. Σαρρής Ιωάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι στις 26.11.2025 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας». Ο

χρόνος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως την **26.03.2025**.

Λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το έτος 2026, αλλά και κυρίως λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου για το νησί, όπου δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των εργασιών του ανωτέρω έργου, επιβάλλεται η παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε κατόπιν προγραμματισμού να διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης (Παράρτημα ΙΙΙ), είναι το κάτωθι:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Υλοποιούμενη ενέργεια	Μήνες
Συλλογή στοιχείων και οργάνωση διαγωνιστικής διαδικασίας	1
Διαγωνιστική διαδικασία	2
Συμβασιοποίηση – Τελικές ενέργειες	1

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της από 26.11.2025 προγραμματικής σύμβασης, ισχύει ότι «*Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης δίνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.*»

Συνεπώς με βάσει τα ανωτέρω, εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 26.11.2025 προγραμματικής σύμβασης, κατά εννέα (9) μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως την **26.12.2026**, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια ανάθεσης του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης


Αφού έλαβε υπόψη:

- α) τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87),
- β) τους όρους της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας».
- γ) το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και δεν προκαλεί ουδεμία δαπάνη στους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων φορέων και
- δ) την εισήγηση του Προέδρου

**Αποφασίζει
(ομόφωνα)**

Εισηγείται προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων μερών, την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας», κατά εννέα (9) μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως την **26.12.2026**, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ




Ιωάννης Σαρρής

ΤΑ ΜΕΛΗ



Παναγιώτης Φουσέκης



Γεώργιος Νομικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α΄ 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου / 15 Ιουν. 1959 « Περὶ οικονομικῆς διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
8. Την από 26.11.2025 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας».
9. Το υπ' αριθμ. 1/26.03.2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.
10. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ' αριθμ. 1/2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας» και εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής έως την 26η Δεκεμβρίου 2026, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΠΟ 26.11.2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΑΛΕ ΛΙΜΕΝΑ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ & ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑ -
Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1

Στην Παλλήνη σήμερα την 26^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας», η οποία συγκροτήθηκε με τις εξής αποφάσεις:

- Την υπ' αριθ. 08/2026 (ΑΔΑ: Ρ7Φ3ΟΕ2Ε-ΝΓΣ) απόφαση Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
- Την υπ' αριθ. 78/2025 (ΑΔΑ: Ρ80Ε46Ν7ΔΥ-Ξ2Π) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ιωάννης Σαρρής (Πρόεδρος), Παναγιώτης Φουσέκης και Γεωργίος Νομικός (μέλη).

ΑΠΟΝΤΕΣ: ---

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής προβαίνουν στην εξέταση των θεμάτων με βάση την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης

Τον λόγο πήρε ο κ. Σαρρής Ιωάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι στις 26.11.2025 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας». Ο

χρόνος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως την **26.03.2025**.

Λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το έτος 2026, αλλά και κυρίως λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου για το νησί, όπου δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των εργασιών του ανωτέρω έργου, επιβάλλεται η παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε κατόπιν προγραμματισμού να διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης (Παράρτημα ΙΙΙ), είναι το κάτωθι:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Υλοποιούμενη ενέργεια	Μήνες
Συλλογή στοιχείων και οργάνωση διαγωνιστικής διαδικασίας	1
Διαγωνιστική διαδικασία	2
Συμβασιοποίηση – Τελικές ενέργειες	1

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της από 26.11.2025 προγραμματικής σύμβασης, ισχύει ότι «*Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης δίνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.*»

Συνεπώς με βάσει τα ανωτέρω, εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 26.11.2025 προγραμματικής σύμβασης, κατά εννέα (9) μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως την **26.12.2026**, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια ανάθεσης του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87),
- β) τους όρους της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας».
- γ) το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και δεν προκαλεί ουδεμία δαπάνη στους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων φορέων και
- δ) την εισήγηση του Προέδρου

**Αποφασίζει
(ομόφωνα)**

Εισηγείται προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων μερών, την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 26.11.2025 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και συντήρηση Κτηρίου ΚΕΑΛΕ λιμένα Φηρών Θήρας», κατά εννέα (9) μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως την **26.12.2026**, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ




Ιωάννης Σαρρής

ΤΑ ΜΕΛΗ



Παναγιώτης Φουσέκης



Γεώργιος Νομικός

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

4. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ

