



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

14/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

140/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 21ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη αιτήματος παράτασης παράδοσης της μελέτης του έργου “Αναβάθμιση Η/Μ λιμενικών υποδομών Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας”».

Στη Θήρα, σήμερα, την 7η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2239/03-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντες ήταν πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Δρόσος Ιάκωβος, Λιμενάρχης Θήρας.	(Που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν).

Πρακτικογράφος: Μαριάννα Πελέκη, υπάλληλος του Δήμου Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 21ο της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του αιτήματος παράτασης παράδοσης της μελέτης του έργου “Αναβάθμιση Η/Μ λιμενικών υποδομών Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας”.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3868/30.12.2025 σύμβαση ανατέθηκε στον κ. Παντελή Η. Αργυρό η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση Η/Μ Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας».

Ο ανάδοχος, με έγγραφό του της 12.06.2026, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας με αριθ. 1941/15.06.2026, ζητεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30.09.2026.

Σύμφωνα με το αίτημα, η παράταση ζητείται λόγω δυσκολίας συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων προς επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης. Η αιτούμενη παράταση είναι συγκεκριμένη ως προς τη διάρκειά της και καταλήγει σε σαφή ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Από τα στοιχεία του υποβληθέντος εγγράφου προκύπτει ότι το αίτημα συνδέεται με την πληρότητα των δεδομένων που απαιτούνται για την ορθή εκπόνηση της μελέτης. Η χορήγηση εύλογης και ορισμένης παράτασης δύναται να συμβάλει στην πληρέστερη τεχνική τεκμηρίωση των παραδοτέων, χωρίς να μεταβάλλει το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Παρακαλείται το δ.σ. για την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων της μελέτης έως και την 30.09.2026, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 103), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17ης Μαΐου / 15ης Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει.
6. Τη νομοθεσία περί Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (π.χ. Ν. 2971/2001) και τις σχετικές Υ.Α. λειτουργίας λιμένων.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3868/30.12.2025 σύμβαση με τον κ. Παντελή Η. Αργυρό.
8. Το με αριθ. Πρωτ. 1941/15.06.2026 αίτημα του κ. Παντελή Η. Αργυρό.
9. Την εισήγηση του προέδρου.
10. Τις τοποθετήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων της μελέτης «Αναβάθμιση Η/Μ Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας» έως και την 30.09.2026, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπ' αριθ. πρωτ. 3868/30.12.2025 σύμβασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με τον κ. Παντελή Η. Αργυρό και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος**1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ****Τα μέλη****2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος****3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος****4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος****5. ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Λιμενάρχης Θήρας****Ακριβές Απόσπασμα****Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ**

